
À : Comité scolaire
De : Brian Forde, Jr, chef intérimaire des opérations
CC : Mary Skipper, surintendante, Rochelle Nwosu, chef de cabinet, Samuel DePina,
Surintendant adjoint des opérations, Anu Medappa Jayanth, conseiller principal de la
Commission européenne.
Opérations, Delavern Stanislaus, chef de l'aménagement du territoire
Date : 17 de juillet, 2024
Re : Travaux d'installations été 2024

Cette note fait le point sur les travaux en cours pendant l'été 2024 concernant l'amélioration des installations, organisés dans les sections suivantes :

- **Projets en cours et détails :** Cette section détaille les projets en cours cet été. Ces projets vont de la réalisation de peintures murales à l'amélioration des terrains de jeux, en passant par la mise à jour et la réparation d'infrastructures clés, l'amélioration de l'accessibilité et la climatisation. La phase de construction et l'achèvement prévu sont indiqués pour chacun des plus de 120 projets inclus.
- **Projet de réparation accélérée de la MSBA (ARP) :** Au début du printemps, le comité d'école a approuvé la soumission de huit déclarations d'intérêt dans le cadre du projet de réparation accélérée du MSBA. Ces projets ont été approuvés et progressent.
- **Piscines :** 13 écoles du BPS disposent de piscines et 6 sont actuellement ouvertes. Cette section fournit plus d'informations sur le statut des piscines qui sont fermées.
- **État d'avancement de 11 grands projets d'investissement :** Ce tableau présente l'état d'avancement des 11 principaux projets d'investissement en cours.
- **Ruth Batson Academy (anciennement BCLA/McCormack), Melvin H. King South End Academies et Blackstone Update :** Cette section fournit une mise à jour plus détaillée des plans pour des écoles spécifiques.
- **Les écoles sans CA et les plans qui les concernent :** Au cours des trois dernières années, nous avons augmenté le pourcentage d'écoles équipées de l'air conditionné de 32 % à 92 %. 10 écoles restent sans air conditionné. Cette section fournit des informations supplémentaires sur le plan pour les écoles qui ne disposent pas encore de climatisation.

Projets en cours et détails

Ville de Boston - Bureau du maire pour les programmes artistiques et culturels

Initiative "Une toile de culture" - fresque murale

Phase de planification - juillet/août Installation

- École primaire Bates
- École primaire Guild
- École Hernandez K-8
- Kilmer K-8 School (Lower K-3)
- Académie Lee
- Académie Umana (Mario)

Ville de Boston - Département des équipements publics Projets d'Investissement

Projets de remplacement de chaudières

Phase de construction – Achèvement à l'automne 2024

- École d'inclusion Henderson K-12 Upper (MSBA ARP)
- École primaire Russell (MSBA ARP)

Projets d'amélioration de l'enveloppe

Phase de construction – Achèvement au Printemps 2025

- École primaire Josiah Quincy

Projets de remplacement de toiture

Phase de construction – Achèvement à l'automne 2024

- Académie communautaire des sciences et de la santé
- École d'inclusion Henderson K-12 Upper (MSBA ARP)
- École primaire de Winthrop

Programme Renew Boston Trust - Projets d'amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC)

Phase de construction - Achèvement à l'automne

- École Condon K-8
- École Murphy K-8

- École Ohrenberger (3-8)

Projets d'installation solaire dans le cadre du programme Renew Boston Trust

Phase de construction – Achèvement à l'automne 2024

- École pilote Haley
- École Lee K-8
- École primaire Mattahunt
- Académie Umana (Mario)

Programme Renew Boston Trust Forage de puits d'essai géothermique

Phase de construction – Achèvement à l'été 2024

- École primaire John F. Kennedy

Projets de rénovation des cours de récréation

Phase de construction – Achèvement à l'automne 2024

- École d'inclusion Henderson K-12 Upper

Projets de remplacement de fenêtres et de portes

Phase de construction – Achèvement à l'automne 2024

- Académie du jour et du soir de Boston (MSBA ARP)
- École Hernandez K-8 (MSBA ARP)

Ville de Boston - Projets du département des installations des écoles publiques de Boston

Reconfiguration des Niveaux

- Ruth Batson Academy (anciennement BCLA/McCormack) – Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Académie Margarita Muniz – Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Entrée de sécurité

- TechBoston Academy (6-12) – Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Rénovation de l'art culinaire

- Albert D Holland School of Technology (anciennement Burke High School) – Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Rénovation des toilettes

- École primaire Manning - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- École de quartier de la rue Dudley - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- École primaire O'Donnell - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Projet de gymnase

- Éclairage du gymnase du lycée technique et professionnel de Madison Park - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Remplacement du sol du gymnase Margarita Muniz - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Diverses écoles (11 sites) - Installations de systèmes de sonorisation et de médias - (achèvement à l'été 2025)
- Gymnase de l'école latine de Boston - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Brighton High School - Rénovation de la salle de musculation (achèvement à l'été 2024)
- École secondaire English- Rénovation de la salle de musculation (achèvement à l'été 2024)

Projet d'auditorium

- Remplacement des sièges et du revêtement de sol de l'auditorium de l'école Edison K-8 - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- Diverses écoles (3 sites) - Installations de systèmes de sonorisation et de médias - Phase de construction (achèvement à l'été 2025)

Projet de bibliothèque

- Rénovation de la bibliothèque de l'école Hernandez K-8 - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Enveloppe extérieure du bâtiment en maçonnerie

- Mur extérieur et escaliers de l'école élémentaire Ellis - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Mur extérieur de l'école Mildred Avenue K-8 - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Mur de soutènement de l'école Eliot K-8 Innovation School - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

- Académie Lee - Mur extérieur - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Remplacement d'un mur de soutènement et d'une clôture

- École primaire Conley - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Remplacement des escaliers extérieurs

- Nouvelle école secondaire de Mission - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Remplacement des rampes d'accessibilité

- École secondaire English- Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- École primaire Beethoven - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)

- Nous en sommes actuellement à la phase de conception des trois écoles énumérées ci-dessous. Nous espérons recevoir les offres d'ici la fin de l'automne 2024 ou le début de l'hiver 2024 afin de continuer à faire avancer ces travaux et de les achever le plus rapidement possible. Les dates approximatives d'achèvement sont indiquées ci-dessous. Un calendrier plus précis sera présenté une fois que les offres de projets auront été renvoyées. Nous espérons que la construction commencera en 2025.
 - École primaire Bates - Phase de conception (achèvement en 2025/26)
 - Académie Lee - Phase de conception (achèvement en 2025/26)
 - École primaire Kenny - Phase de conception (achèvement en 2025/26)
- Les 7 écoles restantes
 - Court terme - Nous ajouterons des unités portables/fenêtres lorsque la charge électrique le permet.
- À long terme - Nous chercherons à obtenir des fonds supplémentaires pour poursuivre la conception de systèmes appropriés afin d'améliorer le confort thermique et la ventilation dans les écoles restantes.

Remplacement du refroidisseur

- UP Academy Dorchester - Phase d'appel d'offres (achèvement à l'été 2025)
- École Murphy K-8 - Phase d'appel d'offres (achèvement à l'été 2025)

Remplacement de l'unité de traitement de l'air

- École Mildred Avenue K-8 - Phase d'appel d'offres (achèvement à l'été 2025)

Remplacement de la tour de refroidissement

- École Lee K-8 - Phase d'appel d'offres (achèvement à l'été 2025)
- École secondaire English - Phase d'appel d'offres (achèvement à l'été 2025)
- Curley K-8 School (Upper) - Phase d'appel d'offres (achèvement à l'été 2025)

Remplacement de la chaudière

- UP Academy Boston - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Excel High School - Phase de construction (achèvement à l'automne 2024)

Remplacement des revêtements de sol

- East Boston High School - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Up Academy Holland - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- École Hennigan K-8 - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Excel High School - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- Condon K-8 School - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- École primaire Holmes - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- École James Curley K-8 - Phase d'appel d'offres (achèvement à l'hiver 2025)

Amélioration des cours de récréation (y compris les projets relevant de la loi sur la préservation de la communauté "CPA")

- École Warren Prescott K-8 - Phase de construction (achèvement à l'été 24)
- École primaire Winship - Phase de construction (achèvement à l'automne 2024)
- Académie Umana (Mario) - Phase de construction (achèvement à l'automne 2024)
- École primaire O'Donnell - Phase de construction (achèvement à l'automne 2024)
- École James Curley K-8 - Phase de préconstruction (achèvement au printemps 2025)
- École primaire Hale - Phase de préconstruction (achèvement au printemps 2025)
- École Trotter K-6 - Phase de préconstruction (achèvement au printemps 2025)
- École primaire Taylor - en attente de l'approbation de la CPA
- Hurley K-8 School - en attente de l'approbation du CPA
- Orchard Gardens K-8 School - en attente de l'approbation de la CPA

Remplacement de la surface de jeu de la cour d'école

- Phase 1 (école Kilmer K-8 Upper, école Dudley Street Neighborhood, école Hennigan K-8, UP Academy Dorchester, école primaire Blackstone, école primaire Mendell, école primaire John F Kennedy, école Murphy K-8, école McKay K-8, école primaire Mattahunt, école primaire Manning - Phase de conception (achèvement en 2025)
- Phase 2 (école King K-8, école Greenwood Sarah K-8, école Young Achievers K-8, école primaire Shaw, école primaire Everett, école secondaire Lyon, école Alighieri Dante Montessori, école primaire Adams Elementary, école Edison K-8, école primaire Guild, école primaire Conley, école primaire Matherl, école Roosevelt K-8 (K1-1) - Phase de conception (achèvement en 2026)

Installation d'un système d'alarme incendie/de sonorisation

- Barron Center / Succeed Boston - Phase de construction (achèvement à l'été 2025)
- École Tobin K-8 - Phase de construction (achèvement à l'automne 2025)
- Hamilton (Bais Yaakov) - Phase de construction (achèvement à l'hiver 2025)
- École Curley K-8 (inférieure) - Phase de conception (achèvement en 2025)
- École Hurley K-8 - Phase de conception (achèvement en 2025)

Remplacement de la pompe à incendie

- Madison Park Technical Vocational High School - Phase de construction (achèvement à l'automne 2024)

Remplacement de la toiture

- Académie pilote Gardner - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)

Installation des caches radiateurs

- École primaire Mendell - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École primaire O'Donnell - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École primaire Bradley - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École Curley K-8 - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École Alighieri Dante Montessori - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École Edison K-8 - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École primaire Patrick J. Kennedy - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École primaire Adams - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École primaire Kenny - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)
- École primaire Guild - Phase de conception (achèvement à l'été 2025)

Travaux de préparation et d'aménagement des espaces destinés à l'éducation de la petite enfance

- Académie communautaire des sciences et de la santé - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- École d'inclusion Henderson K-12 (inférieure) - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)
- École Kilmer K-8 (K-3) - Phase de construction (achèvement à l'été 2024)

Projets de réparation accélérée (ARP) présentés par la MSBA

antiracistes	Portée	Ville
École primaire Kenny	toit	Dorchester
École primaire O'Donnell	toit	East Boston
École Primaire Adams	Fenêtres/Portes	East Boston
École primaire Chittick	Fenêtres/Portes	Hyde Park
École primaire d'Everett	Fenêtres/Portes	Dorchester
Académie de Pilote Gardner	Fenêtres/Portes	Allston
École Lyndon K-8	Fenêtres/Portes	Roxbury Ouest
École Murphy K-8	Fenêtres/Portes	Dorchester

Piscines

Ouverte :

- Lycée de Charlestown - Été 2024 : Ouverte
 - Cette piscine est actuellement ouverte et opérationnelle
- École Lee K-8 - Été 2024 : Ouverte
 - Cette piscine est actuellement ouverte et opérationnelle
- École primaire Mattahunt - été 2024 : Ouverte
 - Cette piscine est actuellement ouverte et opérationnelle.

- École Mildred Avenue K-8 - Été 2024 : Ouverte
 - Cette piscine est actuellement ouverte et opérationnelle
- Académie Umama (Mario) - Été 2024 : Ouverte
 - Cette piscine est actuellement ouverte et opérationnelle
- Maréchal de l'Académie UP - Été 2024 : Ouverte
 - Cette piscine est actuellement ouverte et opérationnelle

Fermée

- Blackstone - Été 2024 : Fermée
 - La piscine doit être réparée dans le cadre d'un projet d'investissement et sera fermée jusqu'à ce que ce projet soit achevé.
- Condon K-8 School - été 2024 : Fermée
 - Ce bâtiment fait l'objet d'un projet de construction avec le département des équipements publics. La piscine ne sera pas disponible pour la programmation pendant l'été.
- École Hennigan K-8 / Centre d'apprentissage précoce de la zone ouest - Été 2024 : Fermée
 - Les travaux ont été achevés à temps pour la réouverture estivale, mais en raison de problèmes liés aux systèmes de filtration, la piscine ne peut plus être utilisée jusqu'à nouvel ordre.
- Madison Park Technical Vocational High School - Été 2024 : Fermée
 - Les travaux ont été achevés à temps pour la réouverture estivale, mais en raison de problèmes liés aux systèmes de filtration, la piscine ne peut actuellement pas être utilisée jusqu'à ce que les travaux soient terminés.
- École Murphy K-8 -- été 2024 : Fermée
 - Ce bâtiment fait l'objet d'un projet de construction avec le département des équipements publics. La piscine ne sera pas disponible pour la programmation pendant l'été.
- École primaire de Quincy - été 2024 : Fermée
 - Ce bâtiment fait l'objet d'un projet de construction avec le département des équipements publics. La piscine ne sera pas disponible pour la programmation pendant l'été.
- UP Academy Holland - Été 2024 : Fermée
 - Cette piscine a besoin d'une réparation et restera fermée jusqu'à ce qu'elle soit réparée.

État d'avancement de 11 grands projets d'investissement

Opérations

Brian Forde Jr, chef intérimaire des opérations

Campbell Resource Center

1216 Dorchester Ave.

Dorchester, Massachusetts 02125

617-635-9135

bforde2@bostonpublicschools.org
www.bostonpublicschools.org

Nom du bâtiment	Quartier	Statut	Date d'achèvement prévue
École Carter	Roxbury	En cours de construction	Hiver 2025
Académie Kennedy Academy for Health Careers (9-10)	TBD	Analyse des options de site	Début de l'expansion d'ici SY25-26
Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing (bâtiment Edwards)	Charlestown	En cours de construction	Été 2024 (emménagement en SY24-25)
École supérieure Josiah Quincy (nouvelle construction)	Quartier chinois	En cours de construction	Été 2024 (emménagement en SY24-25)
Philbrick-Sumner (bâtiment Irving)	Roslindale	En cours de construction	Été 2025 (emménagement avant SY25-26)
École primaire Kennedy Patrick J	East Boston	En cours de construction	Automne 2025
L'ÉCOLE MADISON PARK TECHNICAL VOCATIONAL HIGH SCHOOL	Roxbury	Recrutement d'un concepteur pour la fin du printemps 2024	TBD
Ecoles Mel H. King South End Academies	End Sud	Étude de programmation en cours	TBD
Académie Ruth Batson	Dorchester	Candidature soumise au programme de base du MSBA (printemps 2024)	TBD
Shaw-Taylor	S. Dorchester/ Mattapan	Phase de planification	Estimation 2029
Stade blanc	Dorchester/Jamaica Plain/Mattapan/ Roxbury	En conception	TBD



Blackstone, académie Mel H. King South End et académie Ruth Batson (anciennement BCLA/McCormack) Mise à jour

- *École primaire Blackstone* : Le plan d'investissement pour l'exercice 2025-2029 comprend un engagement en faveur d'une étude de conception qui débouchera sur des recommandations concernant la rénovation ou la construction d'un nouveau bâtiment pour l'école Blackstone. <1>Une [lettre](#) a été envoyée à la communauté scolaire en mai pour relayer cette information.
- *Académie Mel H. King South End* : Le bureau du surintendant, la planification des immobilisations, la division des écoles et le bureau des services spécialisés collaborent avec le bureau du maire afin d'identifier les prochaines étapes du projet d'immobilisations, conformément au plan d'éducation inclusive du district. La division des écoles fournira une mise à jour de l'étude de programmation réalisée en partenariat avec la communauté scolaire et les parties prenantes en 2024 avant sa publication. L'équipe prévoit de fournir une mise à jour à la communauté avant la fin de l'année 2024.
- *Académie Ruth Batson* : L'équipe de BPS Facilities a finalisé le projet ci-dessous qui sera réalisé cet été et qui réunira la communauté de l'école Ruth Batson Academy à Dorchester. L'Académie Ruth Batson utilisera plusieurs salles de l'école élémentaire Dever l'année prochaine.
 - Désactivation du système de sonorisation de l'école primaire Dever et activation du système de sonorisation de Batson dans toutes les salles utilisées par Batson.
 - Ajout d'alarmes de porte et/ou de cartes d'accès à plusieurs portes
 - Déplacement et/ou enlèvement de meubles dans les locaux de l'école primaire Dever
 - Nouveaux meubles et tableaux blancs pour les salles de classe de Batson
 - Suppression de murs dans 2 espaces

Écoles sans climatisation et projets en la matière

Au cours des trois dernières années, des progrès considérables ont été réalisés pour améliorer le confort thermique dans nos écoles. De 32 % d'écoles équipées d'un système de climatisation, nous avons atteint le chiffre impressionnant de 92 %. Cette réalisation a nécessité d'immenses efforts, notamment l'installation de systèmes de climatisation dans 80 écoles réparties dans nos 125 bâtiments. À ce jour, nous avons réussi à répondre aux besoins en climatisation de la majorité de nos écoles.

Néanmoins, dix écoles nécessitent encore une attention particulière : École primaire Bates, école primaire Otis, école primaire Mather, école primaire Kenny, académie Lee, école primaire Taylor, lycée Mel H. King, école secondaire Mel H. King Prep, académie Community et école primaire Mozart. Conscients de la complexité de cette entreprise, nous avons obtenu une subvention de l'État pour soutenir ce travail essentiel. Tout au long de l'automne 2023, des évaluations détaillées ont été menées pour comprendre les besoins spécifiques de chaque bâtiment. À la fin de l'automne, nous avons obtenu les limites de travail nécessaires, conformément aux codes du bâtiment. Par la suite, après l'allocation du budget par le bureau des subventions au printemps, nous avons entamé la phase de conception pour les trois écoles suivantes qui doivent être modernisées : École primaire Bates, école primaire Kenny et l'académie Lee.

Actuellement, nous progressons avec diligence dans la phase de conception dans le but de lancer le processus d'appel d'offres au cours de l'année scolaire 2024-2025. Une fois la construction commencée, nous fournirons des calendriers actualisés au fur et à mesure de l'évolution du projet. Voir les solutions à court terme ci-dessus.