

Điều hành

Brian Forde Jr., Giám đốc điều hành tạm thời
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave.
Dorchester, Massachusetts 02125

617-635-9135

bforde2@bostonpublicschools.org
www.bostonpublicschools.org

Người nhận: Ủy ban khu học chánh
Người gửi: Brian Forde, Jr., Giám đốc điều hành tạm thời
Đồng gửi: Mary Skipper, Tổng giám đốc khu học chánh, Rochelle Nwosu, Giám đốc hành chính, Samuel DePina, Phó giám đốc điều hành, Anu Medappa Jayanth, Cố vấn điều hành cấp cao, Delavern Stanislaus, Giám đốc Kế hoạch vốn
Ngày: 17 Tháng Bảy 2024
Về việc: Công trình cơ sở vật chất mùa hè năm 2024

Bản ghi nhớ này cung cấp thông tin cập nhật về công trình đang được tiến hành trong mùa hè năm 2024 liên quan đến công tác cải thiện cơ sở vật chất, được sắp xếp theo các mục sau:

- **Các dự án đang triển khai và thông tin chi tiết:** Mục này trình bày chi tiết các dự án đang được tiến hành vào mùa hè này. Các dự án này bao gồm từ tranh tường và cải thiện sân chơi cho đến các dự án nâng cấp và sửa chữa cơ sở hạ tầng quan trọng, nâng cấp khả năng tiếp cận và lắp đặt điều hòa không khí. Giai đoạn xây dựng và thời gian hoàn thành dự kiến được bao gồm cho mỗi dự án trong số hơn 120 dự án được đưa vào.
- **Dự án Sửa chữa tăng tốc MSBA (ARP):** Đầu mùa xuân năm nay, Ủy ban khu học chánh đã chấp thuận việc nộp tám Tuyên bố quan tâm đến Dự án Sửa chữa tăng tốc MSBA. Các dự án này đã được chấp thuận và đang được tiến hành.
- **Hồ bơi:** 13 trường học thuộc BPS có hồ bơi và 6 hồ bơi hiện đang mở. Mục này cung cấp thêm thông tin về tình trạng của các hồ bơi đã đóng cửa.
- **Tình trạng của 11 Dự án vốn lớn:** Bảng này cung cấp tình trạng của 11 dự án vốn lớn đang được tiến hành.
- **Ruth Batson Academy (trước đây là BCLA/McCormack), Melvin H. King South End Academies và Blackstone cập nhật:** Mục này cung cấp thông tin cập nhật chi tiết hơn về các kế hoạch cho các trường học cụ thể.
- **Các trường học không có AC và kế hoạch cho các trường học đó:** Trong ba năm qua, chúng tôi đã tăng tỷ lệ trường học có máy điều hòa từ 32% lên 92%. 10 trường học vẫn chưa có máy điều hòa. Mục này cung cấp thêm thông tin về kế hoạch cho các trường học chưa lắp đặt máy điều hòa.

Các dự án đang triển khai & Thông tin chi tiết

Thành phố Boston - Văn phòng Thi trường về Chương trình Nghệ thuật & Văn hóa

Sáng kiến Bức tranh tường "A Canvas of Culture"

Giai đoạn lập kế hoạch - Lắp đặt vào tháng 7/tháng 8

- Bates Elementary School
- Guild Elementary School
- Hernandez K-8 School
- Kilmer K-8 School (Lower K-3)
- Lee Academy
- Umana Academy (Mario)

Thành phố Boston - Sở Cơ sở Công cộng dự án vốn

Dự án thay thế lò hơi

Giai đoạn xây dựng - Hoàn thành vào mùa thu năm 2024

- Henderson K-12 Inclusion School Upper (MSBA ARP)
- Russell Elementary School (MSBA ARP)

Dự án cải thiện lớp vỏ bọc của tòa nhà

Giai đoạn xây dựng - Hoàn thành vào mùa xuân năm 2025

- Josiah Quincy Elementary

Dự án thay thế mái nhà

Giai đoạn xây dựng - Hoàn thành vào mùa thu năm 2024

- Community Academy of Science and Health
- Henderson K-12 Inclusion School Upper (MSBA ARP)
- Winthrop Elementary School

Các dự án cải thiện HVAC của Chương trình Renew Boston Trust

Giai đoạn xây dựng - Hoàn thành vào mùa thu

- Condon K-8 School
- Murphy K-8 School
- Ohrenberger School (3-8)

Dự án lắp đặt năng lượng mặt trời của Chương trình Renew Boston Trust

Giai đoạn xây dựng - Hoàn thành vào mùa thu năm 2024

- Haley Pilot School
- Lee K-8 School
- Mattahunt Elementary School
- Umana Academy (Mario)

Chương trình Renew Boston Trust Khoan giếng thử địa nhiệt

Giai đoạn xây dựng - Hoàn thành vào mùa hè năm 2024

- John F. Kennedy Elementary School

Dự án cải tạo sân trường

Giai đoạn xây dựng - Hoàn thành vào mùa thu năm 2024

- Henderson K-12 Inclusion School Upper

Dự án thay thế cửa sổ và cửa ra vào

Giai đoạn xây dựng - Hoàn thành vào mùa thu năm 2024

- Boston Day-Evening Academy (MSBA ARP)
- Hernandez K-8 School (MSBA ARP)

Thành phố Boston - Dự án Cơ sở vật chất Học khu trường công lập Boston

Tái cơ cấu cấp lớp

- Ruth Batson Academy (trước đây là BCLA/McCormack) - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Margarita Muniz Academy - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Lối vào an ninh

- TechBoston Academy (6-12) - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Nâng cấp nghệ thuật âm thực

- Albert D Holland School of Technology (trước đây là Burke High School) - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Cải tạo phòng vệ sinh

- Manning Elementary School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Dudley Street Neighborhood School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- O'Donnell Elementary School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Dự án phòng tập thể hình

- Phòng tập thể hình đầy đủ ánh sáng Madison Park Technical Vocational High School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Margarita Muniz Thay thế sàn phòng tập thể hình - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Nhiều trường học (11 địa điểm) - Lắp đặt hệ thống âm thanh và phương tiện truyền thông - (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Phòng tập thể hình của trường Boston Latin School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Brighton High School - Cải tạo phòng tập tạ (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- English High School - Cải tạo phòng tập tạ (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Dự án khán phòng

- Thay thế ghế và sàn khán phòng trường Edison K-8 School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Nhiều trường học (3 địa điểm) - Lắp đặt hệ thống âm thanh và phương tiện truyền thông - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)

Dự án thư viện

- Cải tạo thư viện trường Hernandez K-8 School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Lớp học ngoài của tòa nhà xây bằng đá

- Tường ngoài và cầu thang của trường Ellis Elementary School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Tường ngoài của trường Mildred Avenue K-8 School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Tường chắn của trường Eliot K-8 Innovation School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Lee Academy - Tường ngoài - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Thay thế tường chắn và hàng rào

- Conley Elementary School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Thay thế cầu thang bên ngoài

- Mission High School mới - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Thay thế đường dốc dành cho học sinh khuyết tật

- English High School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Beethoven Elementary School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Thay thế HVAC

- Hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn thiết kế cho 3 trường học được liệt kê bên dưới. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được các hồ sơ dự thầu vào cuối mùa Thu năm 2024 hoặc đầu mùa Đông năm 2024 để tiếp tục thúc đẩy công việc này với mục tiêu hoàn thành sớm nhất có thể. Ngày hoàn thành sơ bộ được liệt kê bên dưới. Một mốc thời gian chính xác hơn sẽ được trình bày sau khi các chúng tôi nhận được các dự án đấu thầu. Chúng tôi hy vọng việc công tác xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2025.
 - Bates Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành 2025/2026)
 - Lee Academy - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành 2025/2026)
 - Kenny Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành 2025/2026)
- 7 trường học còn lại
 - Ngắn hạn - Chúng tôi sẽ thêm các đơn vị di động/cửa sổ khi tải điện cho phép.
- Dài hạn - Chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để tiếp tục thiết kế các hệ thống phù hợp nhằm tăng cảm giác thoải mái về nhiệt độ và thông gió tại các trường học còn lại.

Thay thế máy làm lạnh

- UP Academy Dorchester - Giai đoạn đấu thầu (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Murphy K-8 School - Giai đoạn đấu thầu (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)

Thay thế bộ xử lý không khí

- Mildred Avenue K-8 School - Giai đoạn đấu thầu (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)

Thay thế tháp giải nhiệt

- Lee K-8 School - Giai đoạn đấu thầu (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- English High School - Giai đoạn đấu thầu (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Curley K-8 School (Upper) - Giai đoạn đấu thầu (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)

Thay thế lò hơi

- UP Academy Boston - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Excel High School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa thu năm 2024)

Thay thế sàn

- East Boston High School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Up Academy Holland - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Hennigan K-8 School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Excel High School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Condon K-8 School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Holmes Elementary School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- James Curley K-8 School - Giai đoạn đấu thầu (Hoàn thành vào mùa đông năm 2025)

Cải thiện Sân chơi (Bao gồm Dự án Đạo luật Bảo tồn cộng đồng “CPA”)

- Warren Prescott K-8 School- Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Winship Elementary School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa thu năm 2024)
- Umana Academy (Mario) - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa thu năm 2024)
- O'Donnell Elementary School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa thu năm 2024)
- James Curley K-8 School - Giai đoạn tiền xây dựng (Hoàn thành vào mùa xuân năm 2025)
- Hale Elementary School - Giai đoạn tiền xây dựng (Hoàn thành vào mùa xuân năm 2025)
- Trotter K-6 School - Giai đoạn tiền xây dựng (Hoàn thành vào mùa xuân năm 2025)
- Taylor Elementary School - đang chờ phê duyệt CPA
- Hurley K-8 School - đang chờ phê duyệt CPA
- Orchard Gardens K-8 School - đang chờ phê duyệt CPA

Thay thế bề mặt sân chơi trong sân trường

- Giai đoạn 1 (Kilmer K-8 Upper School, Dudley Street Neighborhood School, Hennigan K-8 School, UP Academy Dorchester, Blackstone Elementary School, Mendell Elementary School, John F Kennedy Elementary School, Murphy K-8 School, McKay K-8 School, Mattahunt Elementary School, Manning Elementary School) - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành năm 2025)

- Giai đoạn 2 (King K-8 School, Greenwood Sarah K-8 School, Young Achievers K-8 School, Shaw Elementary School, Everett Elementary School, Lyon High School, Alighieri Dante Montessori School, Adams Elementary School, Edison K-8 School, Guild Elementary School, Conley Elementary School, Mather Elementary School, Roosevelt K-8 School (K1-1) - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành năm 2026)

Lắp đặt hệ thống báo cháy/PA

- Barron Center / Succeed Boston - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Tobin K-8 School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa thu năm 2025)
- Hamilton (Bais Yaakov) - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa đông năm 2025)
- Curley K-8 School (Lower) - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành năm 2025)
- Hurley K-8 School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành năm 2025)

Thay thế máy bơm chữa cháy

- Madison Park Technical Vocational High School - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa thu năm 2024)

Thay thế mái nhà

- Gardner Pilot Academy - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)

Lắp đặt tấm che thùng giảm nhiệt

- Mendell Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- O'Donnell Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Bradley Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Curley K-8 School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Alighieri Dante Montessori School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Edison K-8 School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Patrick J. Kennedy Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Adams Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Kenny Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)
- Guild Elementary School - Giai đoạn thiết kế (Hoàn thành vào mùa hè năm 2025)

Công tác chuẩn bị và thi công tại chỗ cho các không gian giáo dục trẻ nhỏ

- Community Academy of Science and Health - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Henderson K-12 Inclusion School (Lower) - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)
- Kilmer K-8 School (K-3) - Giai đoạn xây dựng (Hoàn thành vào mùa hè năm 2024)

Đã nộp Dự án sửa chữa tăng tốc MSBA (ARP)

Trường học	Phạm vi	Thành phố
Kenny Elementary School	Mái nhà	Dorchester
O'Donnell Elementary School	Mái nhà	East Boston
Adams Elementary School	Cửa sổ/Cửa ra vào	East Boston
Chittick Elementary School	Cửa sổ/Cửa ra vào	Hyde Park
Everett Elementary School	Cửa sổ/Cửa ra vào	Dorchester
Gardner Pilot Academy	Cửa sổ/Cửa ra vào	Allston
Lyndon K-8 School	Cửa sổ/Cửa ra vào	West Roxbury
Murphy K-8 School	Cửa sổ/Cửa ra vào	Dorchester

Hồ bơi

Mở:

- Charlestown High School - Mùa hè năm 2024: Mở
 - Bể bơi này hiện đang mở và hoạt động
- Lee K-8 School - Mùa hè năm 2024: Mở
 - Bể bơi này hiện đang mở và hoạt động
- Mattahunt Elementary School - Mùa hè năm 2024: Mở
 - Bể bơi này hiện đang mở và hoạt động.
- Mildred Avenue K-8 School - Mùa hè năm 2024: Mở
 - Bể bơi này hiện đang mở và hoạt động
- Umama Academy (Mario) - Mùa hè năm 2024: Mở
 - Bể bơi này hiện đang mở và hoạt động
- UP Academy Marshall - Mùa hè năm 2024: Mở
 - Bể bơi này hiện đang mở và hoạt động

Đã đóng

- Blackstone - Mùa hè năm 2024: Đã đóng
 - Cần một dự án vốn để sửa chữa và sẽ đóng cửa cho đến khi dự án đó hoàn thành.
- Condon K-8 School - Mùa hè năm 2024: Đã đóng
 - Có một dự án xây dựng với Sở Cơ sở vật chất công cộng trong tòa nhà này. Hồ bơi sẽ không mở cửa cho các chương trình trong mùa hè.
- Hennigan K-8 School / West Zone Early Learning Center - Mùa hè năm 2024: Đã đóng
 - Công trình đã hoàn thành kịp thời để mở cửa trở lại vào mùa hè, nhưng do sự cố với hệ thống lọc nên hiện tại hồ bơi không thể sử dụng cho đến khi có thông báo mới.
- Madison Park Technical Vocational High School - Mùa hè năm 2024: Đã đóng

- Công trình đã hoàn thành kịp thời để mở cửa trở lại vào mùa hè, nhưng do sự cố với hệ thống lọc nên hiện tại hồ bơi không thể sử dụng cho đến khi công trình hoàn thành.
- Murphy K-8 School - Mùa hè năm 2024: Đã đóng
 - Có một dự án xây dựng với Sở Cơ sở vật chất công cộng trong tòa nhà này. Hồ bơi sẽ không mở cửa cho các chương trình trong mùa hè.
- Quincy Elementary School - Mùa hè năm 2024: Đã đóng
 - Có một dự án xây dựng với Sở Cơ sở vật chất công cộng trong tòa nhà này. Hồ bơi sẽ không mở cửa cho các chương trình trong mùa hè.
- UP Academy Holland - Mùa hè năm 2024: Đã đóng
 - Hồ bơi này cần được sửa chữa lớn và sẽ đóng cửa cho đến khi việc sửa chữa lớn đó được thực hiện.

Tình trạng của 11 Dự án vốn lớn

Tên tòa nhà	Khu vực lân cận	Trạng thái	Ngày hoàn thành dự kiến
Carter School	Roxbury	Đang xây dựng	Mùa đông năm 2025
Kennedy Academy for Health Careers (9-10)	TBD	Phân tích các tùy chọn trang web	Bắt đầu mở rộng vào năm 2025-2026
Trường Horace Mann School dành cho người điếc và trẻ khiếm thính (Tòa Nhà Edwards)	Charlestown	Đang xây dựng	Mùa hè năm 2024 (chuyển đến trước năm học 2024-2025)
Josiah Quincy Upper School (Tòa nhà mới)	Chinatown	Đang xây dựng	Mùa hè năm 2024 (chuyển đến trước năm học 2024-2025)
Philbrick-Sumner (Tòa nhà Irving)	Roslindale	Đang xây dựng	Mùa hè năm 2025 (chuyển đến trước năm học 2025-2026)
Kennedy Patrick J Elementary School	East Boston	Đang xây dựng	Mùa thu năm 2025
Madison Park Technical Vocational High School	Roxbury	Tuyển nhà thiết kế cuối xuân 2024	TBD
Mel H. King South End Academies	South End	Đang nghiên cứu lập trình	TBD
Ruth Batson Academy	Dorchester	Đơn đăng ký được gửi đến chương trình cốt lõi của MSBA (mùa xuân năm 2024)	TBD

Shaw-Taylor	S. Dorchester/ Mattapan	Giai đoạn lập kế hoạch	Dự kiến 2029
White Stadium	Dorchester/Jamaica Plain/Mattapan/ Roxbury	Trong thiết kế	TBD

Blackstone, Mel H. King South End Academies và Ruth Batson Academy (trước đây là BCLA/McCormack) cập nhật

- *Blackstone Elementary School*: Kế hoạch vốn năm tài chính 2025-2029 bao gồm cam kết thực hiện nghiên cứu thiết kế sẽ đưa ra các khuyến nghị về việc cải tạo hoặc xây dựng mới tòa nhà trường Blackstone School. Một [lá thư](#) đã được gửi đến cộng đồng trường học vào tháng 5 để chuyển tiếp thông tin này.
- *Mel H. King South End Academy*: Văn phòng Tổng giám đốc khu học chánh, Kế hoạch Vốn, Bộ phận Trường học và Văn phòng Dịch vụ chuyên biệt đang hợp tác với Văn phòng Thị trưởng để xác định các bước tiếp theo cho dự án vốn phù hợp với kế hoạch Giáo dục hòa nhập của học khu. Bộ phận trường học sẽ cung cấp bản cập nhật cho nghiên cứu chương trình được thực hiện với sự hợp tác của cộng đồng trường học và các bên liên quan vào năm 2024 trước khi công bố. Nhóm có kế hoạch cung cấp thông tin cập nhật cho cộng đồng trước cuối năm 2024.
- *Ruth Batson Academy*: Nhóm Cơ sở vật chất của BPS đã hoàn thiện công việc thuộc phạm vi bên dưới để hoàn thành vào mùa hè này, điều này sẽ đưa Cộng đồng trường Ruth Batson Academy hợp nhất lại tại Dorchester. Ruth Batson Academy sẽ sử dụng một số phòng tại trường Dever Elementary vào năm tới.
 - Hủy kích hoạt hệ thống PA của trường Dever Elementary School và kích hoạt hệ thống PA của Batson trong tất cả các phòng do Batson sử dụng
 - Bổ sung báo động cửa và/hoặc thẻ từ ra vào tại nhiều cửa ra vào
 - Di chuyển và/hoặc tháo dỡ đồ đạc khỏi các không gian trong trường Dever Elementary School
 - Nội thất và bảng trắng mới cho không gian lớp học Batson
 - Tháo dỡ tường ở 2 không gian

Các trường học không có AC và kế hoạch cho các trường học đó

Trong ba năm qua, chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện sự thoải mái về nhiệt độ trong các trường học của mình. Bắt đầu từ 32% trường học có điều hòa, hiện chúng tôi đã đạt được con số ấn tượng là 92% trường học có điều hòa. Thành tựu này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi, bao gồm việc lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tại 80 trường học trải rộng trên 125 tòa nhà của chúng tôi. Cho đến nay, chúng tôi đã giải quyết thành công nhu cầu về lắp đặt điều hòa tại phần lớn các trường học của mình.

Điều hành

Brian Forde Jr., Giám đốc điều hành tạm thời
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave.
Dorchester, Massachusetts 02125

617-635-9135

bforde2@bostonpublicschools.org
www.bostonpublicschools.org

Tuy nhiên, 10 trường học vẫn cần được chúng tôi quan tâm: Bates Elementary School, Otis Elementary School, Mather Elementary School, Kenny Elementary School, Lee Academy, Taylor Elementary School, Mel H. King Middle School, Mel H. King Prep High School, Community Academy, và Mozart Elementary School. Nhận ra khó khăn của nỗ lực này, chúng tôi đã đảm bảo nhận khoản tài trợ của tiểu bang để hỗ trợ công việc quan trọng này. Trong suốt mùa thu năm 2023, các đánh giá chi tiết đã được tiến hành để hiểu các yêu cầu cụ thể của từng tòa nhà. Đến cuối mùa thu, chúng tôi đã có được các giới hạn công việc cần thiết tuân thủ theo các quy định về xây dựng. Sau đó, theo phân bổ ngân sách từ văn phòng tài trợ vào mùa xuân, chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn thiết kế cho ba trường học tiếp theo trong danh sách nâng cấp: Bates Elementary School, Kenny Elementary School, và Lee Academy.

Hiện tại, chúng tôi đang tích cực tiến hành giai đoạn thiết kế với mục tiêu khởi động quá trình đấu thầu trong năm học 2024-2025. Khi công tác xây dựng bắt đầu, chúng tôi sẽ cung cấp mốc thời gian cập nhật khi dự án tiến triển. Vui lòng xem các giải pháp ngắn hạn ở trên.